



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
 (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση
του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ»

Ποσού : 2.879.461,65€ (χωρίς ΦΠΑ) δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά
3.570.532,44€ (με ΦΠΑ) τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

Για την συνέχιση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» αναριθμού **ΣΑΕ 2016ΣΕ08210115** της Σ.Α.Ε. 082/1 και Ο.Π.Σ.Α.Α.: **176452**.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Στην Αθήνα σήμερα, την 23 του μηνός Ιουλίου έτους 2025, ημέρα Τετάρτη, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ. του ΥΠΥΜΕ, (Α.Φ.Μ. 090310533 - Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ Τηλ.: 210.6445.132, E-mail: gdyliky-gram@ggde.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α.Γεωργία Καστραντά, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΥΠΥΜΕ αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου ΥΠΥΜΕ-ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.-Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών με αριθμό 39526/05-3-2025 (ΑΔΑ:9ΟΧΠ465ΧΘΞ-ΤΩΑ) περί έγκρισης σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης της σύμβασης της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β.Χρυσούλα Τσάλα, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του αναδόχου «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» με έδρα την Αθήνα, (Λ.Βίλλας - Π. Πενταγώνου 19- Τ.Κ.135 61 Άγιοι Ανάργυροι με Α.Φ.Μ. 999682455 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με την 3314980/01-07-2024 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ και το υπ αρ.740/13-6-2025 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Φορέας κατασκευής:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Προϊσταμένη Αρχή:	ΥΠΥΜΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Ε1)
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	ΥΠΥΜΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ
Ανάδοχος:	ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων **κ. Γεωργία Καστραντά** καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

- 1ο. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- 2ο. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
- 3ο. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
- 4ο. Του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139).
- 5ο. Την υπ' αρ. 230365/25.7.2023 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)» (Β' 4707).
- 6ο. Την υπ' αρ. 265442/07.09.2023 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Β' 5514).

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 7016/31.7.2009 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Κατασκευή φράγματος Τσικαλαριού και Δικτύων Αξιοποίησης Ταμιευτήρων Τσικαλαριού, Φανερωμένης και Εγγαρών νήσου Νάξου

νομού Κυκλάδων» στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» με συνολικό προϋπολογισμό 37.539.000.000,00 €, από τα οποία 9.639.000,00 € αντιστοιχούν στο πρώτο από τα επτά (7) υποέργα αυτής με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου».

2. Την υπ. αριθμ. 4207/11.5.2011 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία προεγκρίθηκε η συνέχιση των διαδικασιών υλοποίησης του υποέργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» με τη δημοπράτηση αυτού.
3. Την υπ' αριθμ. 8697/20β2/471/24-5-2011 Απόφαση Υπ.Αγρ.Αν. & Τροφ. έγκρισης των εκ νέου επικαιροποιημένων και συνταχθέντων Τευχών Δημοπράτησης
4. Την υπ' αριθμ. 9200/20β2/471/8-6-2011 Απόφαση Υπ.Αγρ.Αν. & Τροφ. έγκρισης της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου, που έγινε, στις 28-09-2011
5. Την υπ' αριθμ. 1490/44906/20β2/471/10-04-2012 Απόφαση Υπ.Αγρ.Αν. & Τροφ. έγκρισης του αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσής του στην Εργοληπτική εταιρεία «ΣΜΙΛΗ Α.Ε.» με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 6.875.707,06 € (με Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 28,883% επί των τιμών του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
6. Την υπ' αριθμ. 166/3937/20β2/471/11-01-2013 Εργολαβική Σύμβαση ποσού 6.875.707,03€ (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. και Ο.Ε., των Απροβλέπτων, της Δαπάνης Ασφάλτου, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 16%).
7. Την υπ' αριθμ. 5128/20-7-2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία συνεχίζεται η πράξη με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού και Δικτύων Αξιοποίησης Ταμιευτήρων Τσικαλαριού, Φανερωμένης και Εγγαρών νήσου Νάξου νομού Κυκλάδων» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 176452 και κωδικό ΣΑΕ 2016ΣΕ08210115, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με συνολικό προϋπολογισμό 8.431.616,66 € από τα οποία 6.601.042,88€ αντιστοιχούν στο πρώτο από τα πέντε (5) υποέργα αυτής με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου».
8. Την 2552/89015/03-08-2016 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ με την οποία έγινε αλλαγή των αποφαινόμενων οργάνων του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» και ορίστηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων (ΣΤ3) και Προϊσταμένη Αρχή, το Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής (ΣΤ1) της Διεύθυνσης Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠ.Α.Α.&Τ.
9. Την με αριθ. πρωτ. 4086/131293/12-01-2017 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου», της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.» κατά 32 μήνες με αναθεώρηση μέχρι την 31-07-2019.
10. Την με αριθ' πρωτ. 1241/67989/2-4-2019 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ Έγκρισης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» κατά 12 μήνες ήτοι ως 31/7/2020.
11. Την 1963/124174/Ε1/30-05-2019 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) με συνολική δαπάνη 8.170.220,59 € (με ΦΠΑ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» της Αναδόχου Εταιρείας «ΣΜΙΛΗ Α.Ε.».
12. Την 1143/81881/06-04-2020 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) με συνολική δαπάνη 8.244.187,57€ (με ΦΠΑ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» της Αναδόχου Εταιρείας «ΣΜΙΛΗ Α.Ε.».
13. Την με αριθ' πρωτ. 2497/199199 /21-07-2020 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ Έγκρισης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» κατά 12 μήνες ήτοι έως 31/7/2021.

14. Την 3085/275732/06-10-2021 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ Έγκρισης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» κατά 24 μήνες ήτοι έως 31/7/2023.
15. Την 3990/390397/21-12-2022 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) με συνολική δαπάνη 9.581.444,84€ (με ΦΠΑ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» της Αναδόχου Εταιρείας «ΣΜΙΛΗ Α.Ε».
16. Την 307579/13-10-2023 (ΑΔΑ:Ψ924465ΧΘΞ-Η5Γ) απόφαση ΥΠΥΜΕ Έγκρισης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» κατά 24 μήνες ήτοι έως 31/7/2025
17. Το γεγονός ότι με την 3170/23-7-24 (ΑΔΑ: 9ΠΗΤ4653ΠΓ-ΩΜΨ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του ΥΠΑΑΤ διατυπώνεται θετική γνώμη για τον ο 4ο ΑΠΕ της κύριας σύμβασης συνολικού ποσού 10.077.444,84€, και την 1η Σ.Σ.Ε συνολικού ποσού 3.687.032,36 €.
18. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών/Τμήμα Β του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την από 31-07-2024 (Πράξη 12) γνωμοδότησή του ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση, υπερ:
- της χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» που περιλαμβάνονται στον 4ο Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης, συνολικού ποσού 10.077.444,84 € συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικών, Απρόβλεπτων, Αναθεώρησης και Φ.Π.Α., στον οποίο περιλαμβάνεται ποσό 496.000,00 € λόγω αύξησης της ποσότητας ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και του αντίστοιχου "κόστους υποδοχής" ΑΕΚΚ
 - της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, ποσού 3.687.032,36€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) δηλαδή με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 49,26 % του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ», αναδ. «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ»
19. Την 189708/26-9-2024 Απόφαση ΥΠΥΜΕ (ΑΔΑ:ΨΧ9Μ465ΧΘΞ-ΙΛ9) με την οποία:
- εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, συνολικού ποσού 10.077.444,84€ συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικών, Απρόβλεπτων, Αναθεώρησης και Φ.Π.Α, και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο
 - εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 3.687.032,36€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλαδή με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 49,26 %.
 - Εγκρίθηκε το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως, το οποίο περιλαμβάνει είκοσι τρία (23) άρθρα
 - Εξουσιοδοτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» ποσού 3.687.032,36€ (με ΦΠΑ 24%) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του αναδόχου με την επωνυμία «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ»
20. Την 39526/05-3-2025 Απόφαση ΥΠΥΜΕ (ΑΔΑ:9ΟΧΠ465ΧΘΞ-ΤΩΑ) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. πρωτ. 189708/26-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΧ9Μ465ΧΘΞ-ΙΛ9) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» Αναδόχου «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» ως προς:
1. Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με το αρθ. 156 του Ν. 4412/16, συνολικού ποσού 3.570.532,44€ (με Φ.Π.Α) με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 49,87 % συμπεριλαμβανομένων όλων των κονδυλίων αυτής πλην της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.
 2. Την εξουσιοδότηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υπογραφή της Συμπληρωματικής

Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» ποσού 3.570.532,44 € (με ΦΠΑ 24%) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του αναδόχου με την επωνυμία «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ»

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αρ. πρωτ. 189708/26-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΧ9Μ465ΧΘΞ-ΙΛ9) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

21. Τη με αριθμ. 137/2025 πράξη του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής Συμπληρωματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του αναδόχου με την επωνυμία «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ»
22. Το πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ082/1 και ειδικότερα το έργο με Κ.Α. 2016ΣΕ08210115 με πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη συνέχιση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ», συνολικού ποσού 3.570.532,44€ (με ΓΕ & ΟΕ, Απολογιστικά, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α)

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- Τα οικονομικά στοιχεία της Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων **κ. Χρυσούλα Τσάλα** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εταιρεία «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης αυτής Υπηρεσίας.

Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλευρώς αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	BTD086828/B'	01-07-2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	143.973,08

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε έπειτα από επικοινωνία με την Εθνική Τράπεζα (το από 07-07-2025 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εθνικής Τράπεζας)

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου θα γνωρίσει εγγράφως στον Ανάδοχο την ημερομηνία έναρξης άσκησης καθηκόντων του. Η ημερομηνία αυτή θα ορισθεί με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε συνάρτηση με την κατασκευαστική δραστηριότητα του έργου.
- Ο χρόνος ολοκλήρωσης της Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ακολουθεί το χρόνο ολοκλήρωσης της Κύριας Σύμβασης.
- Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε 5 γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) κοινοποιείται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία που θα επιβλέψει το έργο, ένα (1) αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αθήνα 23/ 07/2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Υ.ΛΙ.Κ.Υ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΑΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ MSc